

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร	๒๒๗,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	/ (๒๕ต.ค.๖๗-๒๒ม.ค.๖๘)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายขาดเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	โครงการก่อสร้างฝัगत่อระบายน้ำ คสล. พร้อมซ่อมแซมถนน คสล.ซอย ๑,ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ก่อสร้างท่อดระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ กม. ที่ ๐+๓๙๘-๐+๕๕๘ ซอย ๒ กม. ที่ ๐+๑๖๗-๐+๒๕๑ ขนาดท่อ คสล. มอก.๓ ๘ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อพร้อมปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๑ กม. ที่ ๐+๓๙๘-๐+๔๔๘ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ซอย ๒ กม. ที่ ๐+๑๖๗-๐+๒๕๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบอบต.หนองกะปูลกำหนด	๘๘๑,๐๐๐				/ (๒๗ ธ.ค. ๖๗-๒๕ เม.ย.๖๘)			อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (สายประปา) หมู่ที่ ๒ บ้านเหียงค่อม ตำบล ห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๙๓,๐๐๐	-	-		/ (๒๕ ก.พ. ๖๘-๒๕ พ.ค. ๖๘)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จ่ายขาด เงินสะสม

๒.ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา งานด้านการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา เด็กในพื้นที่ให้มี คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ มี คุณลักษณะและ สมรรถนะตาม วัยด้วยการผ่าน การเล่นเกม เครื่องเล่นต่างๆ และกิจกรรมที่ เหมาะสมตาม วัย ส่งเสริมให้ เด็กเล็กสามารถ ปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันได้ และอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๕	๓๕	√ (๑๑ ม.ค. ๖๘)				เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตพื้นที่ จำนวน ๒ แห่ง และเด็ก ๆ ในพื้นที่ ตำบล หนองกะปุ ได้มีการ พัฒนาการเรียนรู้ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ได้อย่าง เหมาะสมตามวัย และศักยภาพของ เด็กแต่ละคน ซึ่ง เป็นไปตามมาตรฐาน การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตลอดจนมี ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ใน กิจกรรมต่างๆ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	โครงการจ้างครูสอนพลศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งสลอด ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ	อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต.หนองกะปุ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	√ (๒๐พ.ย.๖๗)				นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	
๓	โครงการส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียนบ้านโป่งสลอด ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ	อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต.หนองกะปุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		√ (๒๐พ.ย.๖๗)				นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	
๔	โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี (ไทยและสากล) หลักเล็กเรียนในโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย	อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต.หนองกะปุ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		√ (๘ พ.ย.๖๗)				นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	
๕	โครงการส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)	อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต.หนองกะปุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		√ (๒๐พ.ย.๖๗)				นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	
๖	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูสอนวิชาภาษาไทยจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ (โรงเรียนบ้านหนองโสน)	อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต.หนองกะปุ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		√ (๑๑ธ.ค.๖๗)				นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๗	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัด โพธิ์ลอย	อุดหนุน โรงเรียนสพฐ. ในเขตพื้นที่	๕๗๒,๐๐๐	๒๙๐,๔๐๐	๒๘๑,๖๐๐	√ (๒๑ม.ค.๖๘)				นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.มีภาวะ โภชนาการ ที่ดี มี ความพร้อมทางด้าน ร่างกายและจิตใจ	
๘	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโป่ง สลด	อุดหนุน โรงเรียนสพฐ. ในเขตพื้นที่	๓๔๐,๒๐๐	๑๖๗,๔๐๐	๑๗๒,๘๐๐	(๒๑ม.ค.๖๘)				นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.มีภาวะ โภชนาการ ที่ดี มี ความพร้อมทางด้าน ร่างกายและจิตใจ	
๙	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง โสน	อุดหนุน โรงเรียนสพฐ. ในเขตพื้นที่	๒๑๖,๐๐๐	๑๑๕,๒๐๐	๒๘๑,๖๐๐	(๒๑ม.ค.๖๘)				นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.มีภาวะ โภชนาการ ที่ดี มี ความพร้อมทางด้าน ร่างกายและจิตใจ	

๑.ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	Big Cleaning Day	ทำความสะอาดใน พื้นที่	๔๓,๐๐๐	๒๑,๘๙๐	๒๑,๑๑๐	๕ ครั้ง (ทุกสิ้นเดือน) ๒๗ พ.ย.๖๗ ๒๕ ธ.ค.๖๗ ๒๙ ม.ค.๖๘ ๒๖ ก.พ.๖๘ ๒๖ มี.ค.๖๘	✓	๖ ครั้ง	-		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีน	๘๐,๐๐๐	๕๙,๗๑๐	๒๐,๒๙๐		✓ ม.ค.-เม.ย.๖๘		-		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ตำบล หนองกะป และตำบลห้วยซ้อง	ศึกษาดูงาน	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐			✓	-		
๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กิจกรรมด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐			✓	-		
๕	จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว	สำรวจสุนัข และแมว	๓๐,๐๐๐	๕,๑๑๘	๒๔,๘๘๒	✓ ๑๕ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๗			-		
๖	จ้างเหมาฉีดวัคซีนสุนัขและแมว	ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว	๒๔,๘๘๒	๘,๕๓๐	๑๖,๓๕๒	✓ ๓-๑๕ มี.ค.๖๘			-		

๒.ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	ส่งเสริมกิจกรรมสูงอายุ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	-	✓			

๒.ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	อบรมอาชีพ	๖๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๔๐,๐๒๐	๑ ครั้ง ๑๘.กพ.๖๘ ๓๑ มี.ค.๖๘	✓	๑ ครั้ง	-		
๒	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยและครอบครัว	อบรมกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ติดตั้งไฟตามจุดแยกจุดเสี่ยง	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	✓ (๒๗ ธ.ค.๖๗-๒ ม.ค.๖๘)				ประชาชนผู้สัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ติดตั้งไฟตามจุดแยกจุดเสี่ยง	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	✓ (๑๑-๑๗ เม.ย.๖๘)				ประชาชนผู้สัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

๖.ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กุศุยุทธ์/แนวทางการพัฒนา งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
แผนงาน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑.	โครงการงานประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ขอขมาต่อแม่น้ำ หรือพระแม่คงคาและให้เด็กเยาวชนประชาชน ได้มีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	√ (๑๕ พ.ย. ๖๗)				-เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชน ได้มีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	โครงการจัดขบวนแห่ งานพระนครคีรี- เมืองเพชร	อุดหนุนที่ทำการ อำเภอบ้าน ลาด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	√ (๒๑ ก.พ.๖๘)				เพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจเชิง ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ชมงานพระนครคีรี มากขึ้น	

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานของ อบต.หนองกะป๋	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าวิทยากร และอื่นๆ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๔,๑๙๐	๕,๘๑๐	✓ ๒๑-๒๓ มี.ค.๖๘					
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.(สถานที่กลาง)	สนับสนุนงบประมาณการจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐๐	✓ ๓๐ ต.ค.๖๗					