



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
เลขรับที่ ๒๕๓๒
วันที่ ๒๔ / ๑๑ / ๖๖
เวลา ๑๕.๓๕ น

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๓๖๖๓

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๘๖๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๙ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชนิรุธรุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอุไรรัตน์ หุตะสิงห์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๔๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ	ปรับปรุงถนนลาด พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	พ.พ.มย.ร. 1210
สถานที่	ม.4 บ้านโป่ง ต.หนองกะป๋อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		กรมโยธาธิการและผังเมือง	ทะเบียนทดสอบเลขที่ พ.พ.-1-69-0559
ชนิดตัวอย่าง	ก้อนตัวอย่างคอนกรีต	ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตตามมาตรฐาน		
ผู้ขอรับบริการ	ทางหุ้นส่วนจำกัด สุชนวิญ รุ่งเรือง	<input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (CYLINDER) <input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (CUBE)		
วันที่ทดสอบ	ตามระบุ	ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ตรวจสอบ นางสาวอริยา จิตต์การุญย์ นางสาวอริยา จิตต์การุญย์		

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	การทดสอบ			ค่ากำลังอัด 28 วัน (กก./ซม.²)	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
						แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม.²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม.²)			
1	18 พ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.10	17 ธ.ค. 68	29	69633	309.48	303.30	240	รางระบายน้ำ	Explosive Failure
2	18 พ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.10	17 ธ.ค. 68	29	68069	302.53	303.30			Explosive Failure
3	18 พ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	17 ธ.ค. 68	29	67027	297.90	303.30			Explosive Failure
4	27 พ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	17 ธ.ค. 68	20	69111	307.15	310.31	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
5	27 พ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	17 ธ.ค. 68	20	69674	309.55	310.31			Explosive Failure
6	27 พ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	17 ธ.ค. 68	20	70675	314.11	310.31			Explosive Failure

หมายเหตุ ทดสอบตามใบส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พ.พ 77603/865 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแอมป์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน

ผู้นำส่งวัสดุ นายอติศักดิ์ นาคสิทธิ์ ผู้ควบคุมงาน