



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่..... ๓๗๐๒
วันที่..... ๑๐ / ๓.๓ / ๖๕
เวลา..... ๑๕.๕๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๖๔๘

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๗๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างทางเชื่อมโรงจอดรถ.หนองกะปุ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท บอลดอนแจ่ง ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุไรนธ์ หุตะสิงห์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมโรงจอดรถ อบรมหนองกะบู่				สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		บพ.มยผ. 1210					
สถานที่		ม.1 ต.ห้วย้อย อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี				กรมโยธาธิการและผังเมือง					
ชนิดตัวอย่าง		ตัวอย่างคอนกรีต		☒ ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน ☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)		ทดสอบ วิเคราะห์ผล ตรวจสอบ					
ผู้ขอรับบริการ		บริษัท บอลคอนแมนจ ก่อสร้าง				นายณฤทธิ์ สุสุธาทอง นางสาวอารียา จิตต์การุณย์ นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์					
วันที่ทดสอบ		ตามระบุ -				ค่ากำลังอัด กำหนดอายุ 28 วัน					
ตัวอย่างคอนกรีต				การทดสอบ							
ลำดับ	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ^๒)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ^๒)	ค่ากำลังอัด กำหนดอายุ 28 วัน	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
1	24 ก.ค. 69	15 X 15 X 15	8.10	7 ส.ค. 69	14	73802	328.01				
2	24 ก.ค. 69	15 X 15 X 15	8.10	7 ส.ค. 69	14	73802	328.01	324.92	280	พื้นคสล.	Explosive Failure Explosive Failure Explosive Failure
3	24 ก.ค. 69	15 X 15 X 15	8.00	7 ส.ค. 69	14	71718	318.74				
หมายเหตุ											
ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ 777603/471 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569											
รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น											
แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว											
กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน											
ผู้นำส่งวัสดุ นายอดิศักดิ์ นาคสื่อนิ่ง ผู้ควบคุมงาน											

ใบนำส่ง : 76-1-69-1504

วันที่ 4 ส.ค. 2569

เลขทะเบียนทดสอบ พบ1-69-1504

ชื่อนิติกรผู้ให้บริการ บริษัท นอลดอนแฉง ก่อสร้าง จำกัด (0765559000195)

ที่อยู่ เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ก่อสร้างทางเชื่อม

สถานที่ก่อสร้าง โรงจอดรถ อบต.หนองกะบี่ หมู่ที่ 1

ตำบล/แขวง	หัวย้ง
-----------	--------

อำเภอ/เขต บ้านลาด

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม

โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน	50.00	3	150.00	

(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	150.00
--------------------------	---------------------------	--------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำสงฆ์สด ลท.2790

โทร.

Email.

ดำเนินการ

ผู้รับวัสดุ

โทร.

Email.

