



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  
เลขรับที่ ๒๗๓๓  
วันที่ ๒๔ / ๑๐ / ๖๖  
เวลา ๑๕.๕๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๓๖๖๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนศรีรัศมิ์ พบ ๗๖๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๘๘๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่ง ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะเพชรบุรี ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอุไรรัตน์ หุตะสิงห์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๕๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๖๓๑๓

โครงการ		ปรับปรุงถนนถนนตลอดพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 5			สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		บพ.มยผ. 1210				
สถานที่		ม.4 บ้านโป่ง ต.หนองกะบู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			 กรมโยธาธิการและผังเมือง		ทะเบียนรถสอบเลขที่ พบ-1-69-0562				
ชนิดตัวอย่าง		ก่อนตัวอย่างคอนกรีต			ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน		ชดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาพงษ์				
ผู้ขอรับบริการ		ทางหุ้นส่วนจำกัด มาเนะเพชรบุรี ก่อสร้าง			<input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (CYLINDER) <input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (CUBE)		วิเคราะห์ผล นางสาวอารียา จิตต์การุณย์				
วันที่ทดสอบ		ตามระบุ			การทดสอบ		ตรวจสอบ นางสาวอารียา จิตต์การุณย์				
ตัวอย่างคอนกรีต					การทดสอบ						
ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่ากำลังอัด 28 วัน (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก
1	25.ค. 68	15 X 15 X 15	8.10	17 ธ.ค. 68	15	69633	309.48				Explosive Failure
2	25.ค. 68	15 X 15 X 15	8.10	17 ธ.ค. 68	15	69111	307.16	308.71	280	ผิวจราจร	Explosive Failure
3	25.ค. 68	15 X 15 X 15	8.10	17 ธ.ค. 68	15	69633	309.48				Explosive Failure
หมายเหตุ											
ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ 77603/885 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568											
รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น											
แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว											
กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน											
ผู้นำส่งวัสดุ นายอดิศักดิ์ นาคสิงห์ ผู้ควบคุมงาน											