



1186
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่..... ๑๑๘๖
วันที่..... ๒๘ / ๓๑ / ๒๕๖๘
เวลา..... ๐๙.๕๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๕๖๓

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๓๑๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายประปา) หมู่ที่ ๒ บ้านเที่ยงค่อม ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรรุ่งเรือง ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ปรับปรุงระบบถนนลาด (สายประปา) บ้านเหมียงค่อม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

บพ.มยผ. 1210

สถานที่ ม.2 ต.ห้วยช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี



กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ-1-68-1381

แผ่นที่ 1

ชนิดตัวอย่าง ก่อนตัวอย่างคอนกรีต

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน

ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุศาสตร์ทอง

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ่น

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

วิเคราะห์ผล นางสาวอารยา จิตต์การุญย์

วันที่ทดสอบ ตามระบุ

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตรวจสอบ นายชูชีพณัน จิตต์พรพงษ์

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

| ลำดับที่ | หลอมวันที่ | ขนาด (ซม.) | น้ำหนัก (กก.) | วันที่ทดสอบ | อายุ (วัน) | แรงอัดประลัย (กิโลกรัม) | กำลังอัด (กก./ซม. ²) | กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²) | ค่ากำลังอัดกำหนดที่อายุ 28 วัน | ส่วนของโครงสร้าง | ลักษณะการแตก |
|----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 18 พ.ค. 68 | 15 X 15 X 15 | 8.00 | 26 พ.ค. 68 | 8 | 73802 | 328.01 | | | | Explosive Failure |
| 2 | 18 พ.ค. 68 | 15 X 15 X 15 | 8.00 | 26 พ.ค. 68 | 8 | 76409 | 339.59 | 333.42 | 280 | ผิวจางจร | Explosive Failure |
| 3 | 18 พ.ค. 68 | 15 X 15 X 15 | 8.00 | 26 พ.ค. 68 | 8 | 74845 | 332.64 | | | | Explosive Failure |
| 4 | 19 พ.ค. 68 | 15 X 15 X 15 | 8.10 | 26 พ.ค. 68 | 7 | 74324 | 330.33 | | | | Explosive Failure |
| 5 | 19 พ.ค. 68 | 15 X 15 X 15 | 8.10 | 26 พ.ค. 68 | 7 | 71718 | 318.74 | 322.61 | 280 | ผิวจางจร | Explosive Failure |
| 6 | 19 พ.ค. 68 | 15 X 15 X 15 | 8.00 | 26 พ.ค. 68 | 7 | 71718 | 318.74 | | | | Explosive Failure |

หมายเหตุ ทดสอบตามใบไม้ส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ่น พบ 77603/312 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

ผู้ควบคุมงาน

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยขอจะแตกต่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน

