



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
เลขที่ ๒๗๘๗
วันที่ ๑๘ / ๑๑ / ๖๕
เวลา ๑๐.๐๘ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๓๗๗๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๓๖๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ ๓๗๖๐๓/๘๕๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุไรรัตน์ หุตะสิงห์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๓๑๘๕-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำพร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำ คลล. หมู่ที่ 3

บ้านโพธิ์ลอย



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บพ.มย. 1103

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-69-0482

แผ่นที่ 1

สถานที่ ตำบลหนองกระเปาะ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เจ้าหน้าที่ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุทธิสารทอง

ผู้ขอรับบริการ นายณรงค์ แย้มภรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล นางสาวศรียา จิรศักดิ์ราษฎร์

วันที่ทดสอบ 11 ธันวาคม 2568

เหล็กกลม

เหล็กข้ออ้อย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นายชูพันธ์ จิตต์พรพงษ์

นายชูพันธ์ จิตต์พรพงษ์

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม.²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง		ความต้านแรงดึง		อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ ด้วย ดัดเย็น	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม.²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม.²)			
1	RB 9	8.90	0.622	0.488	26.30	36.40	4313	5970	33.47		TX5 SR 24
2	RB 9	8.90	0.622	0.488	25.90	36.10	4249	5922	33.20		TX5 SR 24
3	RB 9	8.90	0.622	0.489	26.10	35.80	4276	5865	33.31		TX5 SR 24
4	DB 12	11.80	1.094	0.860	54.80	66.30	5108	6180	23.43		JS SD 40T
5	DB 12	11.81	1.096	0.861	55.10	65.80	5125	6120	23.52		JS SD 40T
6	DB 12	11.81	1.096	0.861	54.70	65.50	5090	6095	23.47		JS SD 40T

หมายเหตุ

ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปาะ ที่ พบ 77603/856 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

ผู้ควบคุมงาน

