



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล
เลขรับที่..... ๓๐๗
วันที่ ๗ / ๑๒ / ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๕.๓๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/๒๕๖๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอุไรรัช ทุตะสิงห์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๓๓

โครงการ	ก่อสร้างวางระบบน้ำคูลด.บ้านโพธิ์ลอย		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	บพ.มยบ. 1210
สถานที่	ม.3 ต.หนองกระจี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		กรมโยธาธิการและผังเมือง	
ชนิดตัวอย่าง	ก้อนตัวอย่างคอนกรีต		ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน	ทดสอบ
ผู้ขอรับบริการ	นายณรงค์ แฉิมถนอม		<input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (CYLINDER) <input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (CUBE)	วิเคราะห์ผล
วันที่ทดสอบ	ตามระบุ			ตรวจสอบ
				นายสุวัฒน์ วิชาสุพรพงษ์

ตัวอย่างคอนกรีต		การทดสอบ						ค่ากำลังอัด	ส่วนของโครงสร้าง	ลักษณะการแตก	
ลำดับ	ห่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)	กำลังอัด (กก./ซม. ^๒)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ^๒)	กำหนดอายุ 28 วัน		
1	18 ม.ค. 69	15 X 15 X 15	8.10	4 ก.พ. 69	17	53996	239.98	238.44	280	วางระบายน้ำ	Explosive Failure
2	18 ม.ค. 69	15 X 15 X 15	8.10	4 ก.พ. 69	17	52954	235.35				Explosive Failure
3	18 ม.ค. 69	15 X 15 X 15	8.10	4 ก.พ. 69	17	53996	239.98				Explosive Failure

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระจี ที่ พบ 77603/51 ลงวันที่ 27 มกราคม 2569

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแฉิมถนอมน้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน

ผู้นำส่งวัสดุ นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน

